

# PROTOKÓŁ

## Nagrzewanie jastrychu ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego Systemu KAN-therm



Inwestor:

Inwestycja/adres:

  

Wykonawca instalacji:

Kondygnacja/pomieszczenie:

Łączna powierzchnia:

 

System montażu KAN-therm:

Rodzaj jastrychu:

Grubość [mm]:

 

Zastosowany dodatek do jastrychu:

Data zakończenia układania jastrychu:

 

Uwagi:

  

Jastrych grzewczy (gipsowy i cementowy) zgodnie z normą PN-EN 1264 musi zostać podgrzany przed ułożeniem wykładziny podłogowej. W przypadku jastrychu cementowego nagrzewanie można przeprowadzić najwcześniej po 21 dniach, przy gipsowym po 7 dniach od zakończenia układania jastrychu. Przez pierwsze 3 dni należy utrzymywać temperaturę zasilania 25°C. Przez kolejne 4 dni należy ogrzewać z maksymalną dopuszczalną temperaturą zasilania. W przypadku niestandardowych jastrychów nagrzewanie należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami producenta. Po procesie nagrzewania należy przeprowadzić test wilgotności jastrychu, potwierdzający gotowość do układania wykładziny podłogowej.

### PRZEBIEG NAGRZEWANIA JASTRYCHU

	DZIEŃ	DATA	CZAS	TEMPERATURA	UWAGI
A	1				ogrzewanie ze stałą temperaturą 25°C
	2				
	3				
B	1				ogrzewanie z maksymalną dopuszczalną temperatura zasilania instalacji (najwcześniej 3 dni po A)
	2				
	3				
	4				
C					zakończenie ogrzewania (najwcześniej 4 dni po B)

Nagrzewanie jastrychu wykonano bez przerw

TAK

NIE

przerwy od

do

Miejscowość i data

Podpis zleciendawcy

Podpis wykonawcy